



Cuenta Pública 2020
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(pesos)

Entidad Municipal: AMANALCO 0108

Al 31 de Diciembre de 2020

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-0700-0006-0002-0002	Construcción de oficinas de Seguridad Pública en la Cabecera Municipal	MAM/OP/FEFOM/IR/012/2020	Cabecera Municipal	22/12/2020	28/12/2020	contrato	X	40%	100%	26 01 01	FEFOM	\$1,386,520.00
1235-0700-0006-0002-0003	Construcción de oficinas de Protección Civil en la Cabecera Municipal	MAM/OP/FEFOM/IR/014/2020	Cabecera Municipal	22/12/2020	28/12/2020	contrato	X	40%	100%	26 01 01	FEFOM	\$2,121,686.20

Total (13) 3,508,206.20

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. EMMA COLIN GUADARRAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL 2019

ING. ENRIQUE PENICHE REVILLA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 2021

L.A. LUIS ONOFRE AVILÉZ
TESORERO MUNICIPAL 2019

ARCÁNGEL MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 2021

ARCÁNGEL MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 2019