



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 007 AMANALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. Correspondiente al mes de marzo de 2023

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,258,366.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
58992/0001 150308	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HACIA EL CONVENTO, CABECERA MUNICIPAL / AMANALCO DE BECERRA	CONTRATO	2022-07-27	2022-08-26	1,186,257.32	1,186,257.32	0.00	1,186,257.32	1,186,257.32	0.00	02 METRO CUADRADO	965.16		3 POBLADO	1	1,349	100	100.00
58997/0002 150812	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, AGUA BENDITA TODAS LAS SECCIONES / AGUA BENDITA; (PUEBLO)	CONTRATO	2022-07-20	2022-09-16	699,718.51	699,718.51	0.00	699,718.51	699,718.51	0.00	03 METRO CUBICO	52.02		3 POBLADO	1	650	100	100.00
59015/0003 150812	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	292 PRIMARIA (CANCHAS DEPORTIVAS)	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CORRAL DE PIEDRA / CORRAL DE PIEDRA; (ranchería)	CONTRATO	2022-07-20	2022-09-16	299,514.35	299,514.35	0.00	299,514.35	299,514.35	0.00	02 METRO CUADRADO	437.00		5 ALUMNO	1	254	100	100.00
59036/0004 137370	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL, EL POTRERO CUARTO SECCIÓN / EL POTRERO CUARTA SECCIÓN (El chorríto)	CONTRATO	2022-05-12	2022-06-02	1,298,915.75	1,298,915.75	0.00	1,298,915.75	1,298,915.75	0.00	02 METRO CUADRADO	802.00		3 POBLADO	1	350	100	100.00
59038/0005 150617	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL, HUACAL VIEJO / HUACAL VIEJO	CONTRATO	2022-07-20	2022-08-19	499,802.02	499,802.02	0.00	499,802.02	499,802.02	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	312.00		3 POBLADO	1	169	100	100.00
59040/0006 136804	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS L. LEÓN, RINCÓN DE GUADALUPE PRIMERA SECCIÓN / RINCON DE GUADALUPE 1A SECC.	CONTRATO	2022-05-02	2022-06-15	1,289,695.50	1,289,695.50	0.00	1,289,695.50	1,289,695.50	0.00	02 METRO CUADRADO	520.00		5 ALUMNO	40	850	100	100.00
59044/0007 155670	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 44, SAN JERONIMO SEGUNDA SECCION / SAN JERONIMO 2A SECC.	CONTRATO	2022-08-29	2022-09-30	799,192.70	799,192.70	0.00	799,192.70	799,192.70	0.00	01 METRO LINEAL	128.10		5 ALUMNO	40	800	100	100.00
59047/0008 148255	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO ARRIBA DE LA PREPARATORIA SAN JERÓNIMO SEGUNDA SECCIÓN / SAN JERONIMO 2A SECC.	CONTRATO	2022-06-27	2022-08-12	799,222.86	799,222.86	0.00	799,222.86	799,222.86	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	654.00		3 POBLADO	1	800	100	100.00
59053/0009 150787	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, SAN JERONIMO CUARTA SECCION (EL ANCON) / SAN JERONIMO 4A SECC. (El ancon)	CONTRATO	2022-07-20	2022-09-16	1,179,780.02	1,179,780.02	0.00	1,179,780.02	1,179,780.02	0.00	02 METRO CUADRADO	424.00		5 ALUMNO	40	151	100	100.00
59056/0010 137509	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la casa de la Sra. Virginia López rumbo a Amanalco / SAN JUAN 2A SECC.	CONTRATO	2022-06-27	2022-08-12	799,468.22	799,468.22	0.00	799,468.22	799,468.22	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	505.00		3 POBLADO	1	900	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 007 AMANALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. Correspondiente al mes de marzo de 2023

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,258,366.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
59088/ 0011 148255	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA ESTATAL RUMBO A RINCÓN DE GUADALUPE SAN LUCAS SEGUNDA SECCIÓN / SAN LUCAS 2A SECC.	CONTRATO	2022-06-27	2022-08-26	2,048,546.34	2,048,546.34	0.00	2,048,546.34	2,048,546.34	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	1,760.00		3 POBLADO	1	250	100	100.00
59092/ 0012 148361	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO PRINCIPAL RUMBO A MONTE VERDE, SAN MATEO PRIMERA SECCIÓN / SAN MATEO 1A SECC.	CONTRATO	2022-06-27	2022-08-26	1,399,214.26	1,399,214.26	0.00	1,399,214.26	1,399,214.26	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	1,184.00		3 POBLADO	1	1,400	100	100.00
59198/ 0013 148424	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, SAN SEBASTIÁN CHICO PRIMERA SECCIÓN. / SAN SEBASTIAN CHICO 1A SECC.	CONTRATO	2022-06-27	2022-09-23	599,262.12	599,262.12	0.00	599,262.12	599,262.12	0.00	02 METRO CUADRADO	78.00		5 ALUMNO	40	350	100	100.00
59248/ 0014 28250	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	218 REVESTIMIENTO	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL A BASE DE REVESTIMIENTO DE SAN MATEO A SAN LUCAS EN PARAJE LA PLAYA, SAN MATEO PRIMERA SECCIÓN / SAN MATEO 1A SECC.	CONTRATO	2022-03-03	2022-04-01	1,749,875.34	1,749,875.34	0.00	1,749,875.34	1,749,875.34	0.00	02 METRO CUADRADO	5,500.00		3 POBLADO	1	2,550	100	100.00
59252/ 0015 32871	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	218 REVESTIMIENTO	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL A BASE DE REVESTIMIENTO DE SAN JERÓNIMO TERCERA SECCIÓN A EL ANCÓN, SAN JERÓNIMO TERCERA SECCIÓN / SAN JERONIMO 3A SECC.	CONTRATO	2022-03-14	2022-04-01	1,748,524.16	1,748,524.16	0.00	1,748,524.16	1,748,524.16	0.00	02 METRO CUADRADO	5,500.00		3 POBLADO	1	700	100	100.00
59253/ 0016 33085	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	218 REVESTIMIENTO	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL A BASE DE REVESTIMIENTO DEL POTRERO A LA LOMA DEL RINCÓN, EL POTRERO PRIMERA SECCIÓN / EL POTRERO 1A SECC.	CONTRATO	2022-03-14	2022-03-25	749,212.13	749,212.13	0.00	749,212.13	749,212.13	0.00	02 METRO CUADRADO	2,320.00		3 POBLADO	1	322	100	100.00
59254/ 0017 148777	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CASA DEL SR. POLI QUINTERO RUMBO A SAN MATEO, RINCÓN DE GUADALUPE SEGUNDA SECCIÓN. / RINCON DE GUADALUPE 2A SECC.	CONTRATO	2022-06-27	2022-08-12	799,434.56	799,434.56	0.00	799,434.56	799,434.56	0.00	02 METRO CUADRADO	512.00		3 POBLADO	1	500	100	100.00
59263/ 0018 148525	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SAN MATEO CUARTA SECCIÓN (MONTE ALTO) / SAN MATEO 4A SECC. (Pueblo nuevo)	CONTRATO	2022-06-27	2022-08-12	599,224.16	599,224.16	0.00	599,224.16	599,224.16	0.00	02 METRO CUADRADO	380.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
59290/ 0019 150170	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LOMAS DE PROVIDENCIA Y MONTE ALTO, SAN MATEO LOMAS DE PROVIDENCIA, MONTE ALTO / LOMAS DE PROVIDENCIA(MONTE ALTO; (San Mateo 4A SECC.)	CONTRATO	2022-07-18	2022-10-14	137,446.94	137,446.94	0.00	137,446.94	137,446.94	0.00	02 METRO CUADRADO	20.00		3 POBLADO	1	220	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 007 AMANALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. Correspondiente al mes de marzo de 2023

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,258,366.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
59291/0020 150170	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LOMAS DE PROVIDENCIA Y MONTE ALTO, SAN MATEO LOMAS DE PROVIDENCIA, MONTE ALTO / LOMAS DE PROVIDENCIA MONTE ALTO; (San Mateo 4A SECC.)	CONTRATO	2022-07-18	2022-10-14	137,446.94	137,446.94	0.00	137,446.94	137,446.94	0.00	02 METRO CUADRADO	20.00		3 POBLADO	1	220	100	100.00
59292/0021 150170	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LOMAS DE PROVIDENCIA Y MONTE ALTO, SAN MATEO LOMAS DE PROVIDENCIA, MONTE ALTO / LOMAS DE PROVIDENCIA MONTE ALTO; (San Mateo 4A SECC.)	CONTRATO	2022-07-18	2022-10-14	137,446.95	137,446.95	0.00	137,446.95	137,446.95	0.00	02 METRO CUADRADO	20.00		3 POBLADO	1	220	100	100.00
59293/0022 150170	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LOMAS DE PROVIDENCIA Y MONTE ALTO, SAN MATEO LOMAS DE PROVIDENCIA, MONTE ALTO / LOMAS DE PROVIDENCIA MONTE ALTO; (San Mateo 4A SECC.)	CONTRATO	2022-07-18	2022-10-14	137,446.95	137,446.95	0.00	137,446.95	137,446.95	0.00	02 METRO CUADRADO	20.00		3 POBLADO	1	220	100	100.00
59294/0023 150787	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN OJO DE AGUA, OJO DE AGUA SUBDELEGACIÓN / OJO DE AGUA, EL	CONTRATO	2022-07-20	2022-09-16	139,620.74	139,620.74	0.00	139,620.74	139,620.74	0.00	02 METRO CUADRADO	20.00		3 POBLADO	1	40	100	100.00
59295/0024 150787	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN OJO DE AGUA, OJO DE AGUA SUBDELEGACIÓN / OJO DE AGUA, EL	CONTRATO	2022-07-20	2022-09-16	139,620.75	139,620.75	0.00	139,620.75	139,620.75	0.00	02 METRO CUADRADO	20.00		3 POBLADO	1	40	100	100.00
59862/0025 215706	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino principal / EL CAPULÍN 1A SECC.	CONTRATO	2022-09-12	2022-10-14	649,766.14	649,766.14	0.00	649,766.14	649,766.14	0.00	02 METRO CUADRADO	410.00		3 POBLADO	1	631	100	100.00
59864/0026 216783	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	Construcción de techado en área de impartición de educación física en Preescolar Carlos Pellicer / EL CAPULÍN 2A SECC.	CONTRATO	2022-09-19	2022-11-18	698,594.13	698,594.13	0.00	698,594.13	698,594.13	0.00	02 METRO CUADRADO	216.00		5 ALUMNO	1	278	100	100.00
59867/0027 217025	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Mantenimiento de camino con concreto hidráulico en varias localidades / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-09-19	2022-11-18	163,615.00	163,615.00	0.00	163,615.00	163,615.00	0.00	02 METRO CUADRADO	122.50		3 POBLADO	1	26,027	100	100.00
59869/0028 318068	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Construcción de sistema de agua potable primera etapa. / SAN BARTOLO 5A SECC. (polvillos)	CONTRATO	2022-10-17	2022-12-02	598,960.59	598,960.59	0.00	598,960.59	598,960.59	0.00	01 METRO LINEAL	150.00		3 POBLADO	1	2,100	100	100.00
59870/0029 318392	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Construcción de sistema de agua potable primera etapa. / SAN BARTOLO 2A SECC. SAN BARTOLO 3A SECC.	CONTRATO	2022-10-17	2022-12-02	999,170.71	999,170.71	0.00	999,170.71	999,170.71	0.00	01 METRO LINEAL	2,160.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
59871/0030 217223	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Ampliación de sistema de agua potable / SAN JUAN 1A SECC.	CONTRATO	2022-09-19	2022-10-21	599,646.33	599,646.33	0.00	599,646.33	599,646.33	0.00	01 METRO LINEAL	224.00		3 POBLADO	1	1,200	100	100.00
59872/0031 217414	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de camino hacia la Telesecundaria / SAN MATEO 4A SECC. (Pueblo nuevo)	CONTRATO	2022-09-19	2022-10-21	499,533.77	499,533.77	0.00	499,533.77	499,533.77	0.00	02 METRO CUADRADO	400.00		3 POBLADO	1	600	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 007 AMANALCO / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. Correspondiente al mes de marzo de 2023

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,258,366.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
59879/ 0032 215477	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de sistema de agua potable primera etapa / SAN MIGUEL TENEXTEPEC 2A SECC.	CONTRATO	2022-08-29	2022-10-07	698,828.47	698,828.47	0.00	698,828.47	698,828.47	0.00	01 METRO LINEAL	915.00		3 POBLADO	1	800	100	100.00
59880/ 0033 217576	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de sistema de agua potable primera etapa / SAN SEBASTIAN CHICO 2A SECC.	CONTRATO	2022-09-19	2022-10-21	248,933.73	248,933.73	0.00	248,933.73	248,933.73	0.00	01 METRO LINEAL	250.00		3 POBLADO	1	160	100	100.00
59881/ 0034 217952	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	Construcción de cuarto dormitorio en la Peña / SAN JERÓNIMO SÉPTIMA SECCIÓN (La Peña)	CONTRATO	2022-10-17	2022-11-18	124,870.81	124,870.81	0.00	124,870.81	124,870.81	0.00	02 METRO CUADRADO	16.55		3 POBLADO	1	15	100	100.00
59882/ 0035 217952	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	Construcción de cuarto dormitorio en la Peña / SAN JERÓNIMO SÉPTIMA SECCIÓN (La Peña)	CONTRATO	2022-10-17	2022-11-18	124,870.81	124,870.81	0.00	124,870.81	124,870.81	0.00	02 METRO CUADRADO	16.55		3 POBLADO	1	15	100	100.00
59883/ 0036 217952	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	Construcción de cuarto dormitorio en la Peña / SAN JERÓNIMO SÉPTIMA SECCIÓN (La Peña)	CONTRATO	2022-10-17	2022-11-18	124,870.82	124,870.82	0.00	124,870.82	124,870.82	0.00	02 METRO CUADRADO	16.55		3 POBLADO	1	15	100	100.00
59884/ 0037 217952	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	Construcción de cuarto dormitorio en la Peña / SAN JERÓNIMO SÉPTIMA SECCIÓN (La Peña)	CONTRATO	2022-10-17	2022-11-18	124,870.82	124,870.82	0.00	124,870.82	124,870.82	0.00	02 METRO CUADRADO	16.55		3 POBLADO	1	15	100	100.00
59885/ 0038 218407	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico por rumbo a la casa de la Familia Mercado / SAN JERÓNIMO QUINTA SECCIÓN (El Convento)	CONTRATO	2022-09-12	2022-10-14	549,792.46	549,792.46	0.00	549,792.46	549,792.46	0.00	02 METRO CUADRADO	340.00		3 POBLADO	1	200	100	100.00
59886/ 0039 218796	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	Construcción de cuarto dormitorio en San Lucas Segunda Sección, Tercera sección / SAN LUCAS	CONTRATO	2022-10-17	2022-11-18	164,530.23	164,530.23	0.00	164,530.23	164,530.23	0.00	02 METRO CUADRADO	21.60		3 POBLADO	1	20	100	100.00
59887/ 0040 218796	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	Construcción de cuarto dormitorio en San Lucas Segunda Sección, Tercera sección / SAN LUCAS	CONTRATO	2022-10-17	2022-11-18	164,530.24	164,530.24	0.00	164,530.24	164,530.24	0.00	02 METRO CUADRADO	22.60		3 POBLADO	1	20	100	100.00
59888/ 0041 218796	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	Construcción de cuarto dormitorio en San Lucas Segunda Sección, Tercera sección / SAN LUCAS	CONTRATO	2022-10-17	2022-11-18	164,530.24	164,530.24	0.00	164,530.24	164,530.24	0.00	02 METRO CUADRADO	22.60		3 POBLADO	1	20	100	100.00
59889/ 0042 218796	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	Construcción de cuarto dormitorio en San Lucas Segunda Sección, Tercera sección / SAN LUCAS	CONTRATO	2022-10-10	2022-11-18	164,530.24	164,530.24	0.00	164,530.24	164,530.24	0.00	02 METRO CUADRADO	22.60		3 POBLADO	1	20	100	100.00
59890/ 0043 218954	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	Construcción de cuarto dormitorio en Capilla Vieja / CAPILLA VIEJA; (ranchería)	CONTRATO	2022-10-17	2022-11-18	134,297.07	134,297.07	0.00	134,297.07	134,297.07	0.00	02 METRO CUADRADO	20.00		3 POBLADO	1	10	100	100.00
59891/ 0044 218954	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	Construcción de cuarto dormitorio en Capilla Vieja / CAPILLA VIEJA; (ranchería)	CONTRATO	2022-10-17	2022-11-18	134,297.07	134,297.07	0.00	134,297.07	134,297.07	0.00	02 METRO CUADRADO	20.00		3 POBLADO	1	10	100	100.00
59892/ 0045 219205	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	Construcción de cuarto dormitorio en San Vicente / SAN VICENTE	CONTRATO	2022-10-17	2022-11-18	139,797.48	139,797.48	0.00	139,797.48	139,797.48	0.00	02 METRO CUADRADO	20.00		3 POBLADO	1	10	100	100.00
59893/ 0046 219205	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	Construcción de cuarto dormitorio en San Vicente / SAN VICENTE	CONTRATO	2022-10-17	2022-11-18	139,797.49	139,797.49	0.00	139,797.49	139,797.49	0.00	02 METRO CUADRADO	20.00		3 POBLADO	1	10	100	100.00
60093/ 0047 331369	08 ADM	12 GASTOS INDIRECTOS	2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	249 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Gastos Indirectos 3% Arrendamiento y mantenimiento / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-07-01	2022-12-30	824,551.85	824,551.85	0.00	824,551.83	824,551.83	0.00	34 VEHICULO	4.00		4 MUNICIPAL	1	26,000	100	100.00



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,258,366.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
60148/ 0048 318631	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / SAN BARTOLO 4A SECC.	CONTRATO	2022-10-17	2022-12-02	599,700.30	599,700.30	0.00	599,700.30	599,700.30	0.00	01 METRO LINEAL	140.00		4 MUNICIPIO	1	160	100	100.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 48									TOTAL			28,210,776.39	28,210,776.39	0.00	28,210,776.37	28,210,776.37	0.00						4800

Complementarios: 17	Directa: 30
----------------------------	--------------------

CIUDADANA MARÍA ELENA
MARTÍNEZ ROBLES
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

MAESTRO EN
ADMINISTRACIÓN ISAAC
MARCOS SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

ARQUITECTO MARIO
FILOMENO AVILÉS
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS

INGENIERO JAIME
BELTRÁN AMBROCIO
CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL

AMANALCO